



*Главное в идее – её реализация!*

Благодарим Вас за интерес к нашим услугам и продукции ООО «ЭЗОИС-СПб».  
В ответ на Ваш запрос направляем коммерческое предложение.

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 242-2-20/К**

Дата: 19.10.2020

Объект:

Кому: Руководителю предприятия

№	2БКТП1600кВА	Кол-во	Стоимость, в рублях, с учетом НДС
<b>1</b>	<b>Строительная часть</b>		
	Надземная часть (Габариты одного блока 5360×2460мм) в композитной оболочке;	2 к-та.	
	Подземная часть - ж/б;		
	Шумоизоляция трансформаторного отсека	Отсутствует	
<b>2</b>	<b>Электрическая часть</b>		
	Распределительное устройство ВН: RM-6 IIDI (VIP-410E) 6/10кВ, номинальный ток ячейки I- 630 А, D - 200А, максимальный отключаемый ток 21 кА; ТЗЛЭ-125-2шт.; УТКЗ Flair 22D-2шт.; Комплект для сигнализации об аварии в яч. D, Блокировка R2;	2 к-та.	
	Распределительное устройство НН: УВРБ-0,4 (ошиновка алюминий): Шкаф вводной (MP NW 32 3200A mic 6.0 выкатной с тр-ми тока TCH 3200/5-3шт.); Шкаф линейный (ARS630A-5шт. с тр-ми тока на 4 КЛ, ISERE 2400A); Шкаф выделенный (MP NT 16 1600A mic 5.0 выкатной с тр-ми тока TCH 1500/5-3шт.);	2 к-та.	
<b>3</b>	<b>Щитовое оборудование</b>		
	ЯСН-2шт, ШУСН-2шт., ШУОЛ-2шт., ЩР МП1,2, КУЗЗ, ЩОС;	1 к-т.	
<b>4</b>	<b>Другие комплектующие</b>		
	Кабельные внутренние перемычки, внутр. контур заземления, метизы, освещение;	1 к-т.	
<b>5</b>	<b>Средства защиты и ЗИП</b>		
	Диэлектрические перчатки	2 шт.	
	Диэлектрический ковер	12 шт.	
	Защитное ограждение для трансформатора	2 шт.	
	Изолир. штанга оперативная 0,4 кВ	2 шт.	
	Изолир. штанга оперативная 10/6 кВ	2 шт.	
	Переносное заземление 1х95	2 шт.	
	Предохранители	3 шт.	
	Предупредительные плакаты и знаки	2 шт.	
	Рамка для карты посещений	2 шт.	
	Стремянка	2 шт.	
	Термометр наружный воздушный	2 шт.	
	Указатель напряжения 0,4 кВ	1 шт.	
	Указатель напряжения 10/6 кВ	1 шт.	
	Электроизмерительные клещи	1 шт.	
	Ящик с песком	2 шт.	
<b>6</b>	<b>Трансформатор силовой ТМГ-1600кВА 6/10 0,4 Д/У;</b>	2 шт.	
<b>Стоимость 2БКТП 1600кВА :</b>			<b>9 671 000,00 Р</b>

**Дополнительные условия**

1	Срок поставки оборудования	<b>45 кал.дней</b>
---	----------------------------	--------------------